

统一社会信用代码

12430602068215403T

事业单位法人年度报告书

(2024 年度)

岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务
单 位 名 称 中心

法 定 代 表 人

国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》 登载 事项	单位名称	岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心		
	宗旨和 业务范围	为岳阳楼区水利工程建设提供管理保障；负责 全区水利工程的建设和管理工作。		
	住 所	白杨坡路 69 号		
	法定代表人	林姚		
	开办资金	4.2（万元）		
	经费来源	财政补助（全额拨款）		
	举办单位	岳阳市岳阳楼区水利局		
资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）			
	年初数（万元）		年末数（万元）	
	4.2		4.2	
网上名称	岳阳市岳阳楼区水利建设 项目服务中心		从业人数	7

对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	无
开展业务活动情况	<p>一、在建或完工项目</p> <p>1、国债水利项目：我区水利国债项目共5个，下达国债资金6461万元。分别为岳阳楼区南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程610万元，目前工程已完工。岳阳楼区2024年度小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施建设项目129万元，已全部完工；经开区蛇家垅等3座小型水库除险加固工程420万元，已完工；经开区兰桥水库除险加固工程4700万元，工程进度约85%，目前正抢抓进度，争取3月底主体完工，该项目有资金节约，已进行补充设计，目前正在招标挂网阶段。经开区2024年小型水库雨水情和大坝安全监测设施建设项目602万元，已完工，项目有资金结余，进行了补充设计，目前补充设计正在进行政府采购程序。</p> <p>2、国债排水防涝项目：工程总体进度约80%，其中子项目城东南路泵站改造和枫北巷改造正在抢抓施工进度，预计3月底完成建设。</p> <p>3、中央预算内水库除险加固项目：经开</p>

	<p>区伍家洞等13座小型水库除险加固工程，下达资金2164万元，目前工程整体进度约75%，目前正在抢抓进度施工，预计2025年3月底完工。</p> <p>4、省级水毁修复工程：下达资金290万元，主要对2024年汛期黄洋水库、白鹤垅灌区、吉家湖撇洪渠道、兰桥灌区、乌江河等水毁进行修复，目前工程已完工。</p> <p>5、一线大堤和水库白蚁防治项目：下达资金73万元，主要对15.2公里堤防和37座水库白蚁隐患进行整治，目前已全部完工。</p> <p>二、即将建设项目</p> <p>1、岳阳楼区2025年梅溪等11座小型水库除险加固工程，下达资金1750万元，目前正在进行概算批复，预计2月下旬挂网招标。</p> <p>2、岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目，下达资金1.46亿元（专项债），目前初步设计已完成，预计2月下旬挂网招标。</p> <p>3、兰桥水库补充设计项目，总投资1665.75万元，已完成概算批复，2月中旬挂网招标。</p> <p>4、原经开区小型水库监测设施补充项目总投资约90万元，正在进行政府采购程序。</p> <p>三、拟争取项目</p> <p>1、岳阳楼区洞庭湖区重点区域排涝能力建设项5457万元，已进入25年重点项目库。</p> <p>2、长江涝区岳阳经济技术开发区重点区域排涝能力建设二期工程11433万元，已进入25年重点项目库。</p>
相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期	无

绩 效 和 受 奖 惩 及 诉 讼 投 诉 情 况	无
接 受 捐 赠 资 助 及 使 用 情 况	无

填表人： 周海斌 联系电话：15575002206 报送日期：2025 年 02 月 18 日